



Città di Siracusa

SETTORE ISTRUZIONE GIOVANI, SPORT TEMPO LIBERO

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6612 DEL 28/12/2023

IL DIRIGENTE Ing. Giuseppe Calabretta

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Giaracà di Via Gela n. 22 in-serito nelle Agende Urbane Regionali nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sosteni-bile (SSUS), Obiettivo Tematico 4 - azione 4.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020" – Approvazione variante in corso d'opera e Liquidazione. CIG: 9016019E3C CUP: B32G2000084006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggetto: "Modello Organizzativo comunale: approvazione organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2023 e documenti allegati";

Visto che il Documento Unico di programmazione 2023/2025 aggiornato, è stato approvato con la sopra citata delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 08/02/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.";

Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;

Visto Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto L'OO.RR.EE.LL.;

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO:

- Che l'Amministrazione Comunale di Siracusa ha inteso promuovere ed avviare, in coerenza con le Direttive Europee in materia di energia e nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs.vo "Efficienza Energetica n. 102/2014", azioni ed interventi di efficientamento energetico, con priorità, sugli edifici di proprietà comunale destinati all'istruzione scolastica, quali misure utili al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, entro l'anno 2020, così come previsto dalle citate disposizioni;

- Che, in attuazione del Programma Regionale "Agenda Urbana", l'Amministrazione Comunale ha, altresì, indicato tra gli obiettivi cardine della propria Strategia Urbana Sostenibile, azioni in tema di sostenibilità energetica e qualità della vita, finalizzate alla riduzione di fabbisogni ed emissioni a salvaguardia dell'ambiente;

- Che tra le strutture scolastiche maggiormente energivore c'è edificio scolastico Emanuele Giaracà;

- Visto il D.D.G. n. 1524 del 17 dicembre 2020, vistato alla Ragioneria Centrale in data 12 gennaio 2021 al n. 1865, di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse, fra le quali è presente il progetto identificato dal titolo "Progetto esecutivo per gli interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico Giaracà di Via Gela n. 22", dell'importo di euro 1.090.000,00, CUP B32G20000840006 Codice Caronte: SI_1_27198, di cui €. 801.584,90 per lavori comprensivi di oneri diretti ed indiretti della sicurezza ed €. 288.415,10 per somme a Importo totale dell'intervento €1 090 000 00;

- Che con D.D.G. n. 1455 del 21/10/2021 il progetto venne finanziato e impegnato, sul capitolo di spesa 652417 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi inseriti nelle Agende Urbane Regionali nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile (SSUS), Obiettivo Tematico 4 - azione 4.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020" del bilancio della Regione Siciliana (cod. U.2.03.01.02.003), per l'attuazione dell'intervento in questione, la somma complessiva di euro 1.090.000,00 (euro unmilionenovantamila/00) per gli esercizi finanziari 2021 e 2022;

- Che con Delibera G.M. n. 93 del 27/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico comunale Giaracà di via Gela, 22, redatto dell'Ing. Giuseppe Nani e dall'Ing. Aurelio Diana, per l'importo complessivo di € 1.090.000,00 di cui € 801.584,90 per lavori comprensivi di oneri diretti ed indiretti della sicurezza ed €. 288.415,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che con Determina Dirigenziale n. 161 del 30/06/2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di che trattasi il Funzionario Ing. Paolo Rizzo;

- Che con la stessa Determina Dirigenziale n. 161 del 30/06/2021 è stata nominata come collaboratore al RUP degli interventi di che trattasi la dipendente Sig.ra Maria Manenti;

- Che con Determina Dirigenziale n. 1013 del 23/03/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l. con sede a Siracusa (SR) in Via Po, 24, codice fiscale e partita I.V.A. 01781210891, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 11,20%;

- Che per effetto del ribasso offerto il quadro economico dei lavori viene così a determinarsi:

LAVORI

Importo Lavori comprensivi oneri di sicurezza	€ 801.584,90	€ 801.584,90
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 107.270,83	
Importo a base d'asta	€ 694.314,07	
Ribasso d'asta 11,200%	€ 77.763,18	
Lavori al Netto - Importo Contrattuale	€ 723.821,72	€ 723.821,72

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Competenze tecniche per progetto esecutivo, Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, contabilità, collaudo tecnico amministrativo	€ 82.684,60
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/216	€ 16.031,70
Imprevisti	€ 39.165,31
Conferimento in discarica	€ 60.000,00

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Spese per gara, pubb. ANAC	€ 10.375,00	
IVA 10,00% € 72.382,17		
Totale Somme a Disposizione	€ 280.638,78	€ 280.638,78
TOTALE IMPORTO INTERVENTO		€ 1.004.460,51
Economia da ribasso d'asta		€ 77.763,18
Economia IVA da ribasso d'asta 10,00%		€ 7.776,32
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1.090.000,00

- Che con Determina Dirigenziale n. 4625 del 29/11/2022 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, coordinatore della sicurezza e collaudo dell'intervento in oggetto, all'ing. Giuseppe Nani C.F.: NNAGPP83H091754B - P.IVA N. 01777900893 già incaricato con determina n. 2041 del 05/06/2022;

- Che si è proceduto alla stipula Rdo n. 2946547 in data 12/07/2022 mediante piattaforma MePa;

- Che si è proceduto alla consegna sotto le riserve di legge dei lavori in data 09/06/2022;

- Che con Determina Dirigenziale n. 3156 del 18/08/2022 è stata liquidata la fattura n. 7/22 del 27/07/2022 per l'importo complessivo di €. 238.810,00, di cui € 217.100,00 per imponibile ed € 21.710,00 per IVA al 10%, relativa all'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 30%;

- Che con Determina Dirigenziale n. 4251 del 03/11/2022 è stata liquidata la fattura n. 9/22 del 24/10/2022 dell'importo complessivo di €. 177.430,00, di cui €. 161.300,00 per imponibile ed €. 16.130,00 per IVA al 10%, relativa al SAL n. 1;

- Che con Determina Dirigenziale n. 1252 del 28/03/2023 è stata liquidata la fattura n. 3/23 del 09/02/2023 dell'importo complessivo di €. 172.480,00 di cui €. 156.800,00 per imponibile ed €. 15.680,00 per IVA al 10%, relativa al SAL n. 2;

- Che con Determina Dirigenziale n. 3670 del 27/07/2023 è stata liquidata la fattura n. 22/23 del 23/06/2023 dell'importo complessivo di €. 190.520,00 di cui €. 173.200,00 per imponibile ed €. 17.320,00 per IVA al 10%, relativa al SAL n. 3;

CONSIDERATO che:

- durante il corso dei lavori il Direttore dei Lavori, ha ritenuto di apportare alcune modifiche dovute sia ad imprevisti in corso d'opera che ad un aggiornamento tecnologico di alcuni prodotti inseriti nel Computo metrico Estimativo ad oggi non più in commercio, che non alterano la natura generale del contratto (art.106 comma 1 lett.c) e rientrano nelle soglie di cui all'art.35 del Codice dei Contratti vigente.

- in data 01/08/2023 il Direttore dei Lavori ha presentato una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c punto 1 del D.Lgs. 50/2016, per circostanze impreviste ed imprevedibili e art. 106, c.1, lett. c punto 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto la modifica non altera la natura del contratto e dell'art. 8, comma 8 del DM n. 49/2018;

- le opere proposte riguardano modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici e singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori;

- la modifica proposta non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la "natura" dell'appalto in oggetto;

Vista la relazione resa dal Responsabile del Procedimento con parere tecnico favorevole di approvazione della perizia di variante;

- Che a seguito della Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori il nuovo quadro economico è il seguente:

LAVORI

Importo Lavori comprensivi oneri di sicurezza	€ 898.955,50	€ 898.955,50
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.572,79	
Importo a base d'asta	€ 824.382,71	
Ribasso d'asta 11,200%	€ 92.330,86	
Lavori al Netto - Importo Contrattuale	€ 806.624,64	€ 806.624,64

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Competenze tecniche e D.L.	€ 82.684,60	
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/216	€ 16.031,70	
Imprevisti Iva compresa 10% 10,00%	€ 0,00	
Coferimento in discarica	€ 6.528,06	
Spese per gara, pubb. ANAC	€ 10.375,00	
IVA 10,00%	€ 80.662,46	
Economia da ribasso d'asta	€ 79.175,94	
Economia IVA da ribasso d'asta 10,00%	€ 7.917,59	
Totale Somme a Disposizione	€ 283.375,36	€ 283.375,36
TOTALE FINANZIAMENTO (A1+B1)		€ 1.090.000,0

- Che la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento nella misura del 11,44 % circa rispetto a quello iniziale, per un nuovo importo contrattuale pari a € 806.624,64 oltre IVA al netto del ribasso di gara pari al 11,20%;

- Che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto. Nel caso specifico si utilizzeranno per far fronte alle somme necessarie per i lavori della variante in corso d'opera le somme postate per gli imprevisti e di parte delle somme previste per il conferimento in discarica non utilizzate e del ribasso d'asta.

- Considerato inoltre che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari utilizzati nei contratti di lavori;

- Visto che in corso di efficacia del contratto d'appalto troverà applicazione, la revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e alle condizioni e modalità previste dall'art. 29 del D.L.27.01.2022 n. 4, previa richiesta espressa dell'appaltatore. La stazione appaltante, a seguito di istruttoria del direttore lavori e laddove ne sussistano i presupposti, procederà alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla normativa in vigore. Rilevato l'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di cui al comma 2 secondo periodo del citato art. 29. si procederà a compensazione, di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29 “;

Tenuto conto che

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante all'intervenuta normativa sopra citata;

- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;

- è stata verificata l'effettiva disponibilità della somma di € 63.735,15 oltre IVA 10% per €. 6.373,52 all'interno del quadro economico dell'intervento;

- Visto il quadro economico a seguito della variazione dei prezzi dell'importo contrattuale come segue:

LAVORI

Importo Lavori compresi oneri di sicurezza	€ 898.955,50	€ 898.955,50
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 74.572,79	
Importo a base d'asta	€ 824.382,71	
Ribasso d'asta 11,200%	€ 92.330,86	
Applicazione art. 26 del D.lgs del 17/05/2022	€ 63.735,15	
Lavori al Netto - Importo Contrattuale	€ 870.359,79	€ 870.359,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Competenze tecniche e D.L.	€ 82.684,60	
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/216	€ 16.031,70	

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

Imprevisti Iva compresa 10%	10,00%	€ 0,00	
Coferimento in discarica		€ 6.528,06	
Spese per gara, pubb. ANAC		€ 10.375,00	
IVA 10,00%		€ 87.035,98	
Economia da ribasso d'asta		€ 15.440,80	
Economia IVA da ribasso d'asta	10,00%	€ 1.544,08	
Totale Somme a Disposizione		€ 219.640,22	<u>€ 219.640,22</u>
TOTALE FINANZIAMENTO (A1+B1)			€ 1.090.000,0

Considerato infine che

- la Direzione lavori ha trasmesso il 4° ed ultimo SAL;
- Visto il Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo di € 94.100,00 oltre IVA 10% pari a € 9.410,00;
- Visto il Certificato di pagamento n. 1 bis di € 63.416,47 oltre IVA 10% pari a € 6.341,65;
- Vista la fattura n. 31/23 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di € 103.510,00 di cui € 94.100,00 per imponibile ed € 9.410,00 per IVA al 10%, relativa al Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo – 4° ed ultimo SAL;
- Vista la fattura n. 32/23 del 21/12/2023 dell'importo complessivo di € 69.758,12 di cui € 63.416,47 per imponibile ed € 6.341,65 per IVA al 10%, relativa al Certificato di pagamento n. 1 - bis;
- Dato atto che sono stati acquisiti:
 - il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
 - l'attestazione di congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 rilasciata in data 07/12/2023 e che si allega in copia;
 - la dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 7, della Legge n° 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto dedicato;

Tenuto conto che la Legge di Stabilità per il 2015 e, in particolare, l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014, ha inserito nel D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'I.V.A." il nuovo articolo 17-ter, disponendo che tutti i fornitori per acquisti di beni e servizi e lavori effettuati dalla P.A. devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti, ai fini del pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico;

Stabilito che i pagamenti saranno effettuati a 30 gg. data ricevimento fattura, esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente per come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i.;

Dato atto che la somma di cui al presente provvedimento è somma libera e programmata negli strumenti di programmazione bilancio pluriennale e relazione revisionale e programmatica;

Richiamata la competenza dello scrivente ufficio;

Considerato che si è già proceduto alle verifiche presso gli uffici di Polizia Municipale, Settore Entrate e Servizi Fiscali, Ufficio Commercio e Ufficio Urbanistica, in occasione della liquidazione alla ditta Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l. con sede a Siracusa (SR) in Via Po, 24, codice fiscale e partita I.V.A.: 01781210891, come da determina dirigenziale n. 5473 del 14/11/2023, con esito regolare in quanto non sussistono crediti dell'Ente nei confronti del soggetto interessato; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267; Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ed in adesione dell'impegno assunto

PROPONE DI

Approvare, la perizia di variante, per le motivazioni in premesse che qui si intendono richiamate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la variazione dell'importo contrattuale dell'appalto in oggetto per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 secondo i quadri economici che precedono;

Liquidare alla Ditta Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l. con sede a Siracusa (SR) in Via Po, 24, codice fiscale e partita I.V.A.: 01781210891 l'importo complessivo di €. 103.510,00 di cui alla fattura n. 31/23 del 21/12/2023 relativa al Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo – 4° ed ultimo SAL;

Liquidare alla Ditta Appalti e Costruzioni Boccadifuoco s.r.l. con sede a Siracusa (SR) in Via Po, 24, codice fiscale e partita I.V.A.: 01781210891 l'importo complessivo di €. 69.758,12 di cui alla fattura n. 32/23 del 21/12/2023 relativa al Certificato di pagamento n. 1 - bis;
Imputare la spesa complessiva di € 173.268,12 al Capitolo den. "AGENDA URBANA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE 26302.7 Bilancio 2023, impegno n. 1768;
Disporre emissione di mandato di pagamento di € 94.100,00 a favore della ditta sopra menzionata, per il Certificato di pagamento n. 4 ed ultimo – 4° ed ultimo SAL, tramite bonifico bancario nel conto corrente dedicato Monte dei Paschi di Siena s.p.a codice IBAN IT72I0103017104000001456647;
Disporre emissione di mandato di pagamento di € 63.416,47 a favore della ditta sopra menzionata, per il Certificato di pagamento n. 1 – bis, tramite bonifico bancario nel conto corrente dedicato Monte dei Paschi di Siena s.p.a codice IBAN IT72I0103017104000001456647;
Dare atto che il codice CIG assegnato è il seguente: 9016019E3C;
Attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102) e dall'art. 183, c. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio;
Attestare, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
Dare mandato al Settore Servizi finanziari di effettuare le opportune verifiche di eventuali inadempimenti in materia fiscale;
Disporre la pubblicazione per gg. 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;

L'Esecutore Cat. B2
f.to MANENTI MARIA

Il RUP
f.to Ing. Paolo Rizzo

La P. O.
f.to Ing. Paolo Rizzo

IL DIRIGENTE

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 149 del 27/12/2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma I lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

DETERMINA DI

Approvare la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.

Disporre:

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

- la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore “Servizi Economico-Finanziario”;
- la pubblicazione del presente atto in versione integrale, ex art.6 L.R. n.11/2015, così come modificato dall'art.12, comma 24, della L.R. 25 maggio 2022, n.13, che modifica il testo dell'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2008, n.22;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione “*Amministrazione Trasparente*”;

Attesta che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il Dirigente
f.to Ing. Giuseppe Calabretta

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il SETTORE ISTRUZIONE GIOVANI, SPORT TEMPO LIBERO
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime Favorevole il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore
Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore
Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

Siracusa, lì 28/12/2023